

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej

Komisja odbyła posiedzenia w terminach: 10 kwietnia 2019 r., 7 maja 2019 r., 14 maja 2019 r.

Posiedzenie w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Podczas posiedzenia Komisja zajmowała się:

- wyborem zastępcy przewodniczącego komisji

Na zastępcę przewodniczącego Komisji została wybrana **Radna Elżbieta Król**.

- kontrolą wykonania uchwał podjętych w IV kwartale 2018 r.

Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie uchwał podjętych w IV kwartale 2018 r.
(jednogłośnie)

- kontrolą przetargu na udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Komisja zaopiniowała pozytywnie przetarg na udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **(jednogłośnie)**

Posiedzenie w dniu 7 maja 2019 r.

Podczas posiedzenia Komisja zajmowała się:

- kontrola inwestycji pn. **Stacja Uzdatniania Wody w Sokółu.**

Komisja wysłuchała przedstawionych wyjaśnień poprzedniego Wójta Pana Adama Sulewskiego oraz zapoznała się z materiałami dotyczącymi inwestycji. W związku z tworzeniem protokołu pokontrolnego Komisja podjęła decyzję o zawieszeniu czynności kontrolnych do dnia 14 maja 2019 r. w celu sformułowania ustaleń kontroli oraz wniosków pokontrolnych przez członków Komisji.

Ważnym wnioskiem z dyskusji jest konieczność znalezienia nowego źródła pod stację uzdatniania wody, które daje gminie możliwość przełączenia stacji w razie awarii. Ponadto, częste występowanie suszy również zwiększa konieczność zaplanowania budowy nowej stacji uzdatniania wody dającej gminie alternatywne źródło wody.

Posiedzenie w dniu 14 maja 2019 r.

Komisja zakończyła czynności kontrolne inwestycji pn. Stacja Uzdatniania Wody w Sokółu:
Sformułowano protokół z kontroli inwestycji pn. Stacja Uzdatniania Wody w Sokółu, w którym
zawarła następujące ustalenia kontroli:

1) Nieskuteczne odstąpienie od umowy dotyczącej wykonania projektu naraziło Gminę na dodatkowe wydatki w wysokości 100 249,40 zł, co obejmuje:

- zasądzona kwota dla P. Rolińskiego – 59 040, 00 zł*
- odsetki (liczone od 11.07.2016 do 15.03.2019 r.) – 11 073, 64 zł*
- zwrot kosztów procesu – 12 003, 99 zł*
- koszty postępowania odwoławczego – 2 700, 00 zł*
- Oplata dla biegłego sądowego za uzupełniającą opinię (Sąd Rejonowy w Siedlcach) – 479, 77 zł*
- Wynagrodzenie za opinie techniczną projektu budowlanego i wykonawczego SUW w Sokółu – 12 000, 00 zł; 14 760, 00 (brutto) mat. procesowy,*
- Oplata od apelacji VGC 999/16 – 2 952, 90 zł*

2) Wójt Gminy otrzymał kompletną i uzgodnioną przez Rzecznawców ds. p-poż, BHP oraz Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną dokumentację w zakresie technologii oraz prawa budowlanego.

3) Decyzja odstąpienia od umowy została podjęta bez zasięgnięcia pisemnej opinii radcy prawnego oraz rzeczoznawcy w przedmiotowym zakresie.

4) W trakcie trwania umowy Wójt Gminy nie prowadził należytego nadzoru nad realizacją wynikających z niej zadań.

5) W dniu 24.05.2016r została rozszerzona umowa poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, które w znacznym stopniu odbiegały od zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

6) Niezapłacenie za wykonany projekt naraziło Gminę na koszty związane z koniecznością zapłaty za projekt wraz z odsetkami.

7) Ówczesny Wójt Gminy, Adam Sulewski ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w badanej przez Komisję sprawie w ocenie kryterium legalności, celowości, rzetelności oraz gospodarności (§ 21 ust. 2 Statutu Gminy Stanisławów).

Zalecenie z wykonanej kontroli:

1) Opracowanie sprawnego systemu procedowania, wspartego koniecznością uzyskania konsultacji i opinii prawnych.

Kolejnym zagadnieniem omawianym przez Komisję było Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. i wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania finansowe za 2018 r.

Głosowanie: 6 głosów – za (głosowało 6 Radnych). Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja przekazała absolutorium Wójtowi Gminy Stanisławów za 2018 rok?

Głosowanie: 4 głosy – za, 2 - przeciw. Wniosek został przyjęty.